

**প্রকল্প প্রতিবেদন**

তারিখঃ ৩০.০৯.২০২১

প্রকল্পের নামঃ “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে শক্তিশালীকরণ” (কোডঃ ২২৪২৪৬৯০০)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)

বাস্তবায়ন কালঃ এপ্রিল ২০১৮ - জুন, ২০২২ খ্রি:

প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা / থানা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	ঢাকা	শেরে বাংলা নগর	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।	৪ সোবহানবাগ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭

**১। প্রেক্ষাপটঃ**

- প্রকল্প অনুমোদনের তারিখঃ ১১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি: (শিল্প মন্ত্রণালয় স্মারক নং ৩৬.০০.০০০০.০৮৩.১৪.০৪০.১৮.১৯৮ তারিখ: ২৮ জুন ২০১৮ প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।)
- অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষঃ একনেক (গত ২০ চৈত্র ১৪২৪/০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় (স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৪১২.০৬.০১০.১৮.৪৬ তারিখ: ১১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি: প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।)
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় - ১৪,৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা
- শিল্প মন্ত্রণালয় স্মারক নং ৩৬.০০.০০০০.০৮৩.১৪.০৪৫.১৮.৪০১ তারিখ: ১৮ নভেম্বর ২০১৮ প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বিভাজন সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।
- শিল্প ও শক্তি বিভাগ, সেক্টর নং -৫।
- প্রকল্প পরিচালক ও উপ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগদানঃ ৯ আগস্ট ২০১৮
- ১ম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ২৯৩.৫০ লক্ষ টাকা ছাড়করণের তারিখঃ ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি:।
- মোট ব্যয় হয়েছে (অদ্যাবধি): ৩১.৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। (মূলধন-২৫১১.৬৭ লক্ষ টাকা, আবর্তক-৬২৪.১৮ লক্ষ টাকা)
- প্রকল্পের অগ্রগতি ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি: পর্যন্তঃ আর্থিক অগ্রগতি ২১.২১% এবং ভৌত অগ্রগতি - ২৭%
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

অর্থবছর	এডিপি / আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় অর্থ বরাদ্দের	বাস্তব অগ্রগতি
২০১৮-২০১৯	৫৮৭.০০	৫৮৭.০০	৩৯৬.৫৪	৬৭.৫৫%	২৭.০০%
২০১৯-২০২০	৫৭৪.১৪	৫৭৪.১৪	৫৪৬.৪৩	৯৫.১৭%	
২০২০-২০২১	১,৬০০.০০	১,৬০০.০০	১,৫৫২.৯৮	৯৭.০৬%	
২০২১-২০২২	৩,০০০.০০	৭৫০.০০	৬৩৯.৯০	২১.৩৩%	
মোট	৫,৭৬১.১৪	৩,৫১১.১৪	৩,১৩৫.৮৫	৫৪.৪৩%	
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১৪৭৮৬.০৭	৩,৫১১.১৪	৩,১৩৫.৮৫	২১.২১%	

**২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ**

প্রকল্পের উদ্দেশ্য-১	বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
<ul style="list-style-type: none"> <li>১২ তলা ফাউন্ডেশনে ২ (দুইটি) বেইজমেন্ট কার পার্কিং সুবিধা সহ ১২ তলা বিশিষ্ট ১৯৫২৪.০০ বর্গ মিটার বা ২১০০৭৮.২৪ বর্গফুট একটি আধুনিক ভবন নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক টেন্ডার আহবান: ২৯.০৮.২০১৯ খ্রি:</li> <li>ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান: ৩১ মে ২০২০ খ্রি:।</li> <li>ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন: ১৯ মার্চ ২০২০ খ্রি:</li> <li>ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেনঃ জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হামায়ুন এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়</li> <li>ম্যাট ফাউন্ডেশনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ২টি বেইসমেন্ট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে</li> <li>৪র্থ তলার ছাদ ঢালাই এর কাজের প্রস্তুতি চলছে।</li> </ul>

**দুইটি বেইজমেন্ট সহ ১২ তলা নির্মিতব্য ভবনের সুবিধাদি:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• শ্রেণিকক্ষ- ২৪ টি (ধারণ ক্ষমতা ৬৪ জন হিসেবে সর্বমোট ১৫৩৬ জন)</li> <li>• কম্পিউটার ল্যাব- ৪ টি (সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ২৬০ জন)</li> <li>• ভিআইপি হোস্টেল-৮টি (ধারণ ক্ষমতা ১৬ জন)</li> <li>• হোস্টেল কক্ষ - ৮৪টি (ধারণ ক্ষমতা ১৬৮ জন)</li> <li>• কনফারেন্স হল- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৪৭৫ জন)</li> <li>• মাল্টিপারপাস হল কক্ষ- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৩৯৯ জন)</li> <li>• সেমিনার/ওয়ার্কশপ গ্যালারী- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ১৯০ জন)</li> <li>• একাডেমিক কাউন্সিল সভাকক্ষ - ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৫০ জন)</li> <li>• বোর্ড মিটিং কক্ষ- ১টি (ধারণ ক্ষমতা ৫০ জন)</li> <li>• অডিও ভিজুয়াল ল্যাব-১টি, প্রোডাক্টিভিটি ল্যাব-১টি</li> <li>• ওয়ার্কশপ স্টুডিও- ১টি, ব্যায়ামাগার- ১টি, অনুষ্দ সদস্য কক্ষ- ২৪টি,</li> <li>• প্রশাসনিক ব্লক, তথ্য কেন্দ্র, বিজনেস সেন্টার- ১টি</li> <li>• অভ্যর্থনা কক্ষ, ডিবেট ক্লাব, ইন-ডোর গেইমস কক্ষ-১টি</li> <li>• কার পার্কিং- (ধারণ ক্ষমতা ১১৪ টি)</li> </ul>	<p>বেইসমেন্ট -১ ফ্লোর এরিয়া - ২১২০০ বর্গফুট  বেইসমেন্ট -২ ফ্লোর এরিয়া - ২১২০০ বর্গফুট  গ্রাউন্ড ফ্লোর এরিয়া (লেভেল-১) - ২০০০০ বর্গফুট  দ্বিতীয় তলা ফ্লোর (লেভেল ২) - ২০৫০০ বর্গফুট  তৃতীয় তলা (লেভেল ৩) - ১৬৫০০ বর্গফুট  চতুর্থ তলা (লেভেল ৪) - ২২২০০ বর্গফুট  পঞ্চম তলা (লেভেল ৫) - ২২২০০ বর্গফুট  ষষ্ঠ তলা (লেভেল ৬) - ১৭৫০০ বর্গফুট  সপ্তম তলা (লেভেল ৭) - ১৮৫০০ বর্গফুট  অষ্টম তলা (লেভেল ৮) - ২০০০০ বর্গফুট  নবম তলা (লেভেল ৯) - ১৮৫০০ বর্গফুট  দশম তলা (লেভেল ১০) - ১৬৫০০ বর্গফুট  মোটঃ ২১০০৭৮.২৪ বর্গফুট</p>
--	--

**৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য-২**

দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি: প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন

ক্রম	বিবরণ (ডিপিপি অনুযায়ী)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়ন ও উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (বিভিন্ন কোর্সের কারিকুলাম আধুনিক ও Need Based তৈরী করা)	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে।
২.	পিএইচডি প্রোগ্রাম: (৫ জন: ৩ জন বৈদেশিক ২ জন দেশীয়, ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যার উপর)।	প্রক্রিয়াধীন:
৩.	বৈদেশিক সফরঃ (৪টি দল)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৮ ও ৯ সদস্য বিশিষ্ট ২টি দল যথাক্রমে সিংগাপুর -থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া -নিউজিল্যান্ড সফর করেছেন।</li> <li>• কোভিড-১৯ এর কারণে অবশিষ্ট ২টি দলের বৈদেশিক সফর বাস্তবায়িত হয়নি।</li> </ul>
৪.	স্বল্প কালীন কোর্স/ ওয়ার্কশপ/ সেমিনার: (৪০ জন বিআইএম কর্মকর্তা কর্মচারী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ)	ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও Public procurement Rules বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের সকল প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২ টি ব্যাচে ৪২ জন কর্মকর্তার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। বিআইএম এর সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীর বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে সর্বমোট ১৮০ জনকে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
৫.	ডিপ্লোমা কোর্স/ সার্টিফিকেট কোর্স (২০ জন: বিআইএম অনুষ্দ সদস্য ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ব্যবস্থাপনা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিল্প ব্যবস্থাপনা, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিস, উৎপাদকনশীলতা বৃদ্ধি, সাপ্লাইচেইন, আয়কর ও ভ্যাট ব্যবস্থাপনা, অফিস ব্যবস্থাপনা, কমিউনিকেশন)	বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আওতায় মালয়েশিয়ার University of Malaya-তে "Faculty Development Program"-এ ১৮ জন অনুষ্দ সদস্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২ জন কর্মকর্তাসহ মোট ২০ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬.	মাস্টার্স প্রোগ্রাম- অনুযদ সদস্য বিআইএম (১২ জন: বিআইএম অনুযদ সদস্য ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ) বৈদেশিক -১০ জন এবং স্থানীয় ২ জন মোট ১২ জন।	বিআইএম এর ১ জনকে অনুযদ সদস্য যুক্তরাজ্য থেকে মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করে বিআইএম এ যোগদান করেছেন।
৭.	প্রাতিষ্ঠানিক সমঝোতা- (আর্গুজাতিক ও দেশীয়)	প্রক্রিয়াধীন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য-৩	বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ
<p>বিদ্যমান প্রশাসনিক ভবন ৩২২৫০ বর্গফুট (প্রতি ফ্লোর ১০৭৫০ করে ৩ টি ফ্লোর) সংস্কার ও মেরামত করা।- ৩০% কার্যাদি সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, রং, মেঝে ও সিঁড়ি টাইলস, পুরাতন চুন সুরকি অপসারণ, নতুন জলছাদ নির্মাণ, থাই এ্যালুমিনিয়ামের জানালা মেরামত ও সংস্কার ইত্যাদি।</p> <p>অগ্রগতি : ৩০%</p>	<p>প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলার জানালা, থাই গ্লাস, মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণের কক্ষে টাইলস ও অভ্যন্তরীণ রং, পরিচালকগণের কক্ষের ইলেকট্রিক লাইন মেরামত, ভার্টিক্যাল ব্লাইন্ডের কাজ, ৩য় তলা হতে ছাদে উঠার জন্য একটি সিঁড়ি স্থাপন সংস্কার ও মেরামত কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।</p> <p><b>অগ্রগতি :</b> নিম্নোক্ত কার্যাদি ৭০% অবশিষ্ট রয়েছে।</p> <p>অভ্যন্তরীণ প্লাস্টার, রং, মেঝে ও সিঁড়ি টাইলস, পুরাতন চুন সুরকি অপসারণ, নতুন জলছাদ নির্মাণ, থাই এ্যালুমিনিয়ামের জানালা মেরামত ও সংস্কার ইত্যাদি।</p> <p><b>২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা হবে।</b></p>